



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAPACOYAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 183 TLAPACOYAN
 Fuente de Financiamiento: REMEMPRÉSTITIVO FISM
 Presupuesto Autorizado: 16,415,999.87

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 06/10/2016

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																						
03																							SISTEMA	1.00					
2016 30 183 0002	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD EL MEZCLERO	30183001 1	EL MEZCLERO	91.04	14/07/2016	30.00	18/07/2016	3,283,263.76	3,283,263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,979.13	984,979.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		
01																							METRO LINEAL	361.00					
2016 30 183 0003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA, ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA Y MINA, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	30183000 1	TLAPACOYAN	100.00	10/05/2016	93.12	07/06/2016	1,299,126.17	1,299,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,764.93	1,209,764.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	470.00		
01																							METRO LINEAL	291.00					
2016 30 183 0004	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA, ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA Y ENRIQUEZ, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	30183000 1	TLAPACOYAN	100.00	10/05/2016	68.33	07/06/2016	1,407,102.93	1,407,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,496.20	961,496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35,338.00		
03																							SISTEMA	1.00					
2016 30 183 0009	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLAPACOYAN PRIMERA ETAPA	30183001 9	SAN PEDRO TLAPACOYAN	0.00		0.00		5,529,527.45	5,529,527.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,000.00		
02																							METRO CUADRADO	2,810.50					
2016 30 183 0007	CONSTRUCCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA DE: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA Y MINA; Y GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA Y ENRIQUEZ, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	30183000 1	TLAPACOYAN	100.00	10/05/2016	27.98	07/06/2016	3,552,097.74	3,552,097.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,876.81	993,876.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35,338.00		
02																							METRO CUADRADO	952.66					
2016 30 183 0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL	30183000 1	TLAPACOYAN	100.00	22/07/2016	99.56	12/09/2016	1,193,880.67	1,193,880.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,734.63	1,186,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35,338.00		
03																							CLÍNICA	1.00					
2016 30 183 0010	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DENTAL EN EL CENTRO DE SALUD "LA PALMILLA"	30183002 3	LA PALMILLA	41.70	22/08/2016	0.00		151,001.15	151,001.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,927.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								16,415,999.8	16,415,999.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,338,851.70	5,338,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TRI/2016/TLAPACOYAN/14744

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



TLAPACOYAN, VER.

2016 C.P. VICTOR JUAN APOLINAR BARRIOS
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

SELLO DIGITAL: oyXP5bTqudLIByY0FTWynfp8ysjCfGnfjVvyZz7zzRg7Dk+R4RINmTRFTGP0glvDwbUjqj5oaSGPYbSjpE/8LBHKroiKkDmZ6FeG4kN7gPhIT4Tg44hjG9XupfZuHT4rkEYlYsGzrRwlpnx00pb//L0sVVfnZ9HO2G2rTSnA=

Juan Tejada F.

C. JUAN TEJADA FRANCISCO.
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

H. AYUNTAMIENTO



TLAPACOYAN, VER.
 2014-2017
 TESORERÍA

C.P. EDUARDO MENDOZA PERDOMO
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



TLAPACOYAN, VER.
 2014-2017

C.P. JULIO CESAR GUTIÉRREZ GALLIGORÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL