



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAPACOYAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2017
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/01/ 2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 183 TLAPACOYAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 41,112,657.00

Hoja: 1 de 2
Fecha de Aprobación: 19/04/2017

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros																	Estructura Financiera (Inversión Ejecida Acumulada)					Metas		Observaciones			
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas
								Inicio	Término	%	Inicio																			
DP		02																								PAGO	1.00			
2017	30	183	0100	OBLIGACIONES (HASTA 25%) FISM-DF	301830001	TLAPACOYAN	0.00			8,326,081.60	8,326,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	58,084.00			
UB		01																								PAGO	1.00			
2017	30	183	0101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	301830001	TLAPACOYAN	0.00			979,579.26	979,579.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	58,084.00			
UB		02																								EQUIPO	1.00			
2017	30	183	0102	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO (DRON)	301830001	TLAPACOYAN	0.00			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	58,084.00			
SE		02																								METRO CUADRADO	3,671.18			
2017	30	183	0183	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FCO. GLEZ. BOCANEGRA, ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE VALDES, COL. CENTRO.	301830001	TLAPACOYAN	0.00			4,917,000.00	4,917,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35,000.00			
BC		01																								METRO LINEAL	1,338.64			
2017	30	183	0194	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLE FERRER Y PROLONGACION CUAUHEMOC, COL. CENTRO.	301830001	TLAPACOYAN	0.00			815,459.00	815,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	360.00			
SC		01																								METRO LINEAL	889.60			
2017	30	183	0105	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE FCO. GLEZ. BOCANEGRA, ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE FERRER, COL. CENTRO.	301830001	TLAPACOYAN	0.00			1,562,058.00	1,562,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00			
SD		01																								METRO LINEAL	365.42			
2017	30	183	0106	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLE FERRER Y PROLONGACION CUAUHEMOC, COL. CENTRO.	301830001	TLAPACOYAN	0.00			2,856,974.00	2,856,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	360.00			
SD		01																								METRO LINEAL	594.80			
2017	30	183	0107	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FCO. GLEZ. BOCANEGRA, ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE FERRER, COL. CENTRO.	301830001	TLAPACOYAN	0.00			3,523,485.00	3,523,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	320.00			
SD		01																								METRO LINEAL	220.00			
2017	30	183	0108	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 22 DE NOVIEMBRE Y GUTIERREZ ZAMORA DE LA COL. BENITO JUAREZ.	301830001	TLAPACOYAN	0.00			1,562,874.00	1,562,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00			
SD		01																								METRO LINEAL	310.00			
2017	30	183	0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE LA COLONIA SANTA CRUZ.	301830020	SANTA CRUZ	0.00			1,247,568.00	1,247,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00			
SD		01																								METRO LINEAL	313.00			
2017	30	183	0110	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LUIS ECHEVERRIA	301830033	LUIS ECHEVERRIA	0.00			2,576,235.14	2,576,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	813.00			

C. P. VICTOR JUAN APOLINAR BARRIOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



TLAPACOYAN, VER.
2014-2017
PRESIDENCIA

JUAN TEJEDA FRANCISCO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



TLAPACOYAN, VER.
2014-2017
TESORERIA

C. P. EDUARDO MENDOZA PERDOMO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

C. P. JULIO CESAR GUERREROS GALLEGOS
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



TLAPACOYAN VER.
2014-2017
CONTRALORIA

SELLO DIGITAL: TegbxxnRYcwa1xikJnx3DSVsbxsf59JFPR7QgyNEB8nXDH4P1jxuUWu4u8aOzRYGorddUvEuF9XkIX2g9kQAOC83j65rsgr6BTRHe2/23+80d2JINPY2jlyC5XCuL8QUP9UkeuEg8VGiax8wiufGusMqH0xxKbwOCnPeNnOfik=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAPACOYAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 183 TLAPACOYAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 41,112,057.00

Hoja: 2 de 2
 Fecha de Aprobación: 19/04/2017

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
SD	01	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLE FERRER Y PROLONGACION CUAUHEMOC, COL. CENTRO.	301830001	TLAPACOYAN	0.00				2,958,763.00	2,958,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	360.00			
2017	30	183	0111																											PERSONA	1,700.00			
SD	01	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE FCO. GLEZ. BOCANEGRA ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE MORELOS, COL. CENTRO.	301830001	TLAPACOYAN	0.00				2,056,248.00	2,056,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	370.00		
2017	30	183	0112																												PERSONA	7,500.00		
SD	03	CONSTRUCCION DEL EMISOR DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y LUIS ECHEVERRIA.	301830003	LUIS ECHEVERRIA	0.00				1,985,047.00	1,985,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	681.46			
2017	30	183	0113																												PERSONA	1,816.00		
SD	03	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA PALMA DE LA CONGREGACION DE SAN ISIDRO	301830001	SAN ISIDRO	0.00				3,254,685.00	3,254,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	426.00			
2017	30	183	0114																												PERSONA	150.00		
SJ	02	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GABRIEL SOLER CRICRI" DE LA COL. MANUEL ALBERTO FERRER.	301830001	TLAPACOYAN	0.00				410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00			
2017	30	183	0115																												ALUMNO	25.00		
SJ	02	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA DE POZOS DE LA CONGREGACION HIDALGO.	301830006	CONGREGACION HIDALGO	0.00				410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2017	30	183	0116																													ALUMNO	25.00	
SJ	02	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIMARIA HEROES DE MEXICO DE LA COL. MIGUEL DE LA MADRID.	301830001	TLAPACOYAN	0.00				410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2017	30	183	0117																													ALUMNO	25.00	
SJ	02	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA CONGREGACION HIDALGO.	301830006	CONGREGACION HIDALGO	0.00				410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2017	30	183	0118																													ALUMNO	25.00	
SJ	02	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIMARIA 30 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD LA PALMILLA.	301830002	LA PALMILLA	0.00				410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2017	30	183	0119																													ALUMNO	25.00	
SJ	02	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA PAULO FREIRE DE LA COL. LUIS ESCOBAR TOLEDANO.	301830001	TLAPACOYAN	0.00				410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2017	30	183	0120																													ALUMNO	25.00	

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

41,112,057.00 41,112,057.00

C. P. VICTOR JUAN APOLINAR BARRIOS
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



JUAN TEJEDA FRANCISCO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



C. P. EDUARDO MENDOZA PERDOMO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C. P. JULIO CESAR GUTIERREZ GALLEGOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: TegbxnRYcwa1xikJnx3DSVsbx59JFPR7QgyNEB8nXDHP1jxuUWi4u8a0zRYGorddUvEuF9XkIX2gkQTAOC83j65rsg6BTRYHe2/23+80d2JNPY2jlyC5XCuL8QUP9UkeuEg8VGi4x8wiufGusMqH0xxKbwOCnPeNn0fik=

TLAPACOYAN, VER.
 2014-2017
 CONTRALORIA