



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAPACOYAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 183 TLAPACOYAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 41,112,057.00

Hoja: 1 de 3
 Fecha de Aprobación: 19/10/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																				Inicio
DP 02																								PAGO	1.00		
2017 30 183 0100	OBLIGACIONES (HASTA 25%) FISM-DF	30183000 1	TLAPACOYAN	90.00	01/04/2017		90.00	01/04/2017	8,326,081.60	8,326,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493,473.44	7,493,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	58,084.00		
U9 01																								PAGO	1.00		
2017 30 183 0101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30183000 1	TLAPACOYAN	60.00	01/07/2017		50.00	13/09/2017	979,579.26	979,579.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,789.63	489,789.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	58,084.00		
SE 02																								METRO CUADRADO	3,671.18		
2017 30 183 0103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FCO. GLEZ. BOCANEGRA, ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE VALDES, COL. CENTRO.	30183000 1	TLAPACOYAN	37.74	18/09/2017		0.00		4,917,000.00	4,917,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35,000.00		
SC 01																								METRO LINEAL	1,862.08		
2017 30 183 0104	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE FERRER Y PROLONGACION CUAUHTEMOC, COL. CENTRO.	30183000 1	TLAPACOYAN	100.00	08/09/2017	29/09/2017	0.00		634,388.03	634,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	380.00		
SC 01																								METRO LINEAL	1,295.17		
2017 30 183 0105	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE FCO. GLEZ. BOCANEGRA, ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE FERRER, COL. CENTRO.	30183000 1	TLAPACOYAN	100.00	07/08/2017	13/09/2017	100.00	19/09/2017	667,982.81	667,982.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,982.81	667,982.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
SD 01																								METRO LINEAL	149.00		
2017 30 183 0106	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE FERRER Y PROLONGACION CUAUHTEMOC, COL. CENTRO.	30183000 1	TLAPACOYAN	100.00	08/09/2017	29/09/2017	0.00		268,881.19	268,881.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	380.00		
SD 01																								METRO LINEAL	792.88		
2017 30 183 0107	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FCO. GLEZ. BOCANEGRA, ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE FERRER, COL. CENTRO.	30183000 1	TLAPACOYAN	100.00	07/08/2017	15/09/2017	100.00	19/09/2017	1,401,615.98	1,401,615.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,615.98	1,401,615.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	320.00	
SD 01																								METRO LINEAL	265.55		
2017 30 183 0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE LA COLONIA SANTA CRUZ.	30183002 0	SANTA CRUZ	100.00	13/06/2017	17/08/2017	100.00	13/07/2017	724,700.28	724,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,700.28	724,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
SD 01																								METRO LINEAL	3,030.00		
2017 30 183 0110	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LUIS ECHEVERRIA.	30183003 3	LUIS ECHEVERRIA	0.00			0.00		5,187,566.03	5,187,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	813.00	
SD 01																								METRO LINEAL	345.13		
2017 30 183 0112	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE FCO. GLEZ. BOCANEGRA ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE MORELOS, COL. CENTRO.	30183000 1	TLAPACOYAN	67.82	05/09/2017		0.00		1,963,578.27	1,963,578.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,500.00	
SJ 02																								AULA	1.00		
2017 30 183 0108	CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CRICHI DE LA COL. MANUEL ALBERTO FERRER.	30183000 1	TLAPACOYAN	100.00	03/07/2017	25/08/2017	0.00		409,997.44	409,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	25.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. P. VICTOR JUAN APOLINAR BARRIOS
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JUAN TEJEDA FRANCISCO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

C. P. EDUARDO MENDOZA PERDOMO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JULIO CESAR GUTIERREZ GALLEGOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TLAPACOYAN, VER.
 28 de octubre de 2017
 PRESIDENCIA

TLAPACOYAN, VER.
 2014 2017
 CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAPACOYAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 183 TLAPACOYAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 41,112,057.00

Hoja: 2 de 3
 Fecha de Aprobación: 19/10/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones	
				Físico			Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas
				%	Fechas reales		%	Fechas reales																				
SJ	02	a																						AULA	1.00			
2017	30	183	0116	100.00	03/05/2017	03/06/2017	100.00	13/07/2017	03/08/2017	408,173.87	408,173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	25.00			
SJ	02	g																						AULA	1.00			
2017	30	183	0117	100.00	03/05/2017	03/07/2017	100.00	03/06/2017	31/08/2017	380,304.50	380,304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	25.00			
SJ	02	g																						AULA	1.00			
2017	30	183	0118	100.00	03/05/2017	03/06/2017	100.00	13/06/2017	27/07/2017	409,076.51	409,076.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	25.00			
SJ	02	g																						AULA	1.00			
2017	30	183	0119	100.00	19/06/2017	15/08/2017	30.00	13/07/2017		409,618.07	409,618.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	25.00			
SJ	02	m																						AULA	1.00			
2017	30	183	0120	100.00	03/05/2017	16/06/2017	100.00	03/06/2017	03/08/2017	409,404.62	409,404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	25.00			
SC	01	e																						METRO LINEAL	634.64			
2017	30	183	0121	0.00			0.00			583,917.26	583,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	160.00			
SD	01	b																						METRO LINEAL	190.00			
2017	30	183	0122	0.00			0.00			759,031.66	759,031.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00			
SD	01	b																						METRO LINEAL	456.00			
2017	30	183	0123	0.00			0.00			1,055,054.56	1,055,054.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00			
SD	01	c																						METRO LINEAL	60.00			
2017	30	183	0124	0.00			0.00			616,524.36	616,524.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	650.00			
SD	01	c																						METRO LINEAL	226.60			
2017	30	183	0125	0.00			0.00			1,597,227.50	1,597,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00			
SD	01																							METRO LINEAL	239.00			
2017	30	183	0126	0.00			0.00			2,757,300.93	2,757,300.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,500.00			

TRIM 2017 TLAPACOYAN 17985



C. P. VICTOR JUAN APOLINAR BARRIOS
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Suan Teseda F.
 JUAN TEJEDA FRANCISCO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Eduardo Mendoza Perdomo
 C. P. EDUARDO MENDOZA PERDOMO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



C. P. JULIO CESAR GUTIERREZ SALLEROS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TLAPACOYAN, VER.
 SELLO DIGITAL: nWjv9xPiLSVZ7qASjXV069qwa5/upSjMc11X9Cv2KRlPAl91C2wZZ7Zazcln5rTGRXHirSMwBK6zMaYqJfSSO7reZeL0ypDK3NFInJfDo1QMvVbPCXXHAoUgnYIFbuNbygzcv5QqYheK3lquX8ZMP3FFAfg1gAMUe7YMEM0o=
 2014-2017

TLAPACOYAN, VER.
 2014 2017
 CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAPACOYAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 183 TLAPACOYAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 41,112,057.00

Hoja: 3 de 3
 Fecha de Aprobación: 19/10/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																				Inicio	Término
SD 01 c	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUMAL DE LA CALLE PROLONGACION FERRER ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRIDA KAHLO DE LA COLONIA LUIS ESCOBAR TOLEDANO	301830001	TLAPACOYAN	0.00		0.00		4,527,662.02	4,527,662.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	180.00		
2017 30 183 0127																									PERSONA	1,500.00		
SJ 02 c	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS PARA EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA DE POZOS DE LA CONGREGACION HIDALGO	301830008	CONGREGACION HIDALGO	0.00		0.00		189,850.25	189,850.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2017 30 183 0128																									ALUMNO	12.00		
SJ 02 j	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE TLAPACOYAN" TLAPACOYAN, VER.	301830001	TLAPACOYAN	0.00		0.00		257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2017 30 183 0129																									ALUMNO	533.00		
SE 01 j	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE HEROES Y 5 DE MAYO	301830001	TLAPACOYAN	0.00		0.00		205,540.00	205,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	15.00		
2017 30 183 0130																									PERSONA	35,000.00		
SE 01 j	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE ZARAGOZA Y 12 DE OCTUBRE	301830001	TLAPACOYAN	0.00		0.00		505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	26.00		
2017 30 183 0131																									PERSONA	35,000.00		
SE 01 j	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, ENTRE CONSTITUYENTES Y VALDEZ	301830001	TLAPACOYAN	0.00		0.00		235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	13.00		
2017 30 183 0132																									PERSONA	35,000.00		
SE 01 j	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE FERRER, ENTRE MINAY ZAMORA	301830001	TLAPACOYAN	0.00		0.00		325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	18.00		
2017 30 183 0133																									PERSONA	35,000.00		
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								41,112,057.00	41,112,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TRI/2017/TLAPACOYAN/17985

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

 C. P. VICTOR JUAN APOLINAR BARRIOS
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 TLAPACOYAN, VER.
 2014-2017
 PRESIDENCIA

JUAN TEJEDA FRANCISCO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

C. P. EDUARDO MENDOZA PERDOMO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. P. JULIO CESAR GUTIERREZ GALLEGOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 TLAPACOYAN, VER.
 2014 2017
 CONTRALORIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

 TLAPACOYAN, VER.
 2014-2017
 TESORERIA